


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
ОАО «Псковский завод АДС»



В. И. Коротчик

" 6 " марта 2007г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления связи
ООО «Лентрансгаз»



В. И. Ерофеев

" 09 " марта 2007г.

АКТ

линейных испытаний на совместную работу

аппаратуры ИКМ-7ТМ Псковского завода АДС и аппаратуры «MEGATRANS-3L»

Комиссия в составе:

представителей ОАО «Псковский завод АДС» -
главного конструктора Гаврилова С.Е.

ведущего инженера Николаева Н.П.

представителей Торжокского ЛПУМГ ООО «Лентрансгаз» -
начальник Торжокской службы связи Косяков Б.В.
электромеханик связи Титов О.В.

провела линейные испытания совместной работы на одном кабеле аппаратуры ИКМ-7ТМ ОАО «Псковский завод АДС» и аппаратуры «MEGATRANS-3L» ЗАО «НТЦ Натекс».

1 Цель испытаний

Определить степень, взаимного влияния аппаратуры ИКМ-7ТМ и аппаратуры «MEGATRANS-3L» при работе на одном кабеле.

2 Объект испытаний

Испытания проводились на регенерационном участке длиной 23 км между Торжокским ЛПУМГ и НУП 1/3 Будово на кабеле МКСАБп 4x4x1,2 6 марта 2007 года.

Контроль работы аппаратуры ИКМ-7ТМ осуществлялся системой технического обслуживания аппаратуры ИКМ-7ТМ, обеспечивающей регистрацию ошибок при приеме линейного сигнала.

Контроль работы аппаратуры «MEGATRANS-3L» осуществлялся встроенной системой контроля принимаемого потока.

3. Результаты испытаний

3.1 Блоковых ошибок на приеме аппаратуры «MEGATRANS-3L» при работе аппаратуры ИКМ-7ТМ в том же кабеле зафиксировано не было.

3.2 Ошибки приема линейного сигнала аппаратуры ИКМ-7ТМ не были зафиксированы при работе аппаратуры «MEGATRANS-3L» в том же кабеле.

4 Выводы

Аппаратура ИКМ-7ТМ ОАО «Псковский завод АДС» и аппаратура «MEGATRANS-3L» ЗАО «НТЦ Натекс» не оказывают взаимного влияния друг на друга при работе в одном кабеле на регенерационных участках длиной до 23 км.

Председатель комиссии -

Члены комиссии -



Косяков Б.В

Титов О.В.

Гаврилов СЕ.

Николаев Н.П.